



Cuenta Pública 2022
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) CUAUTILAN MÉXICO 0001 Al 31 de DICIEMBRE de 2022 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Clave	Fuente de Financiamiento (12)		Importe
								Físico %	Financiero %		Concepto		
1235-01-491-928-016	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ Y PARQUE WENCESLAO LABRA	CUA/DOP/AD-002 /RM/2016	COLONIA CENTRO	23/03/2016	20/17/2016	CONTRATO		100	99	110101	RECURSOS PROPIOS		893,063.91
		CUAM/DOP/RP /IR-005/2019	COL CENTRO CUAUTITLAN MEXICO.	02/09/2019	30/09/2019	CONTRATO		100	99	110101	RECURSOS PROPIOS		695,577.29
1235-01-514-959-2021	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ISLA Y CALLE ROCA PARTIDA. COLONIA RANCHO PRIETO	CUAM/DOP/RP/IR-067/2021	COLONIA RANCHO PRIETO	03/09/2021	01/10/2021	CONTRATO		100	97	110101	RECURSOS PROPIOS	-	269,450.61
1235-02-980-965-2021	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO GALAXIA. MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MEXICO	CUAM/DOP/FISMDF/IR-052/2021	FRACCIONAMIENTO GALAXIA	30/07/2021	14/09/2021	CONTRATO		100	100	250101	FISMDF	-	0.01
1235-02-981-966-2022	RECARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ALCATRAZ. DEL TRAMO AV. SAN ROQUE Y CALLE HANK GONZALEZ	CUAM/DGDM-DOP/IR-005/FISMDF/CONTRATO-005/2022	FRACCIONAMIENTO SAN ROQUE	06/06/202	20/07/2022	CONTRATO		100	100	250101	FISMDF	-	0.01
1235-02-988-973-2022	IMPERMEABILIZACIÓN EN DIFERENTES ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	CUAM/DGDM-DOP/AD-055/FISMDF/CONTRATO-052/2022	COL CENTRO LAZARO CARDENAS,LOMA BONITA, MISIONES, RANCHO SAN BLAS,COLLA PALMA Y SAN FRACCIONAMIENTO LA LAGUNA	19/12/2022	30/12/2022	CONTRATO		100	100	250101	FISMDF		1,700,000.00
1235-08-01-0917-2015	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN CAMINO A LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER	CUA/DOP/IR-076/FISE/2015	COL CENTRO	28/10/2015	11/12/2015	CONTRATO	X	94	93	250101	FISE		2,212,913.32
1235-11-01-0933-017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIRRAULICO EN CALLE CAMINO A LA TRINIDAD.	CUA/DOP/LP-007/FFI/2016	COL TRINIDAD	09/11/2016	27/01/2017	CONTRATO		30	22	260103	FFI		1,145,095.07
1235-13-01-0933-2017	REPARACIÓN DE BLOQUE DE LA JOYA LADO NORTE Y BLVD. DE LA JOYA LADO SUR.	CUA/DOP/LP-018/PAD/2017	COL TRINIDAD	21/06/2017	08/09/2017	CONTRATO		100	83	260102	PAD		3,684,609.11
1235-013-0008-0948-2022	REPARACIÓN DE BLOQUE DE LA JOYA LADO NORTE Y BLVD. DE LA JOYA LADO SUR.	CUAM/DGDM-DOP/LP-018/PAD/CONTRATO-018/2022	FRACCIONAMIENTO JOYAS DE CUAUTITLAN	14/07/2022	11/10/2022	CONTRATO		100	100	260102	PAD		0.02



Cuenta Pública 2022
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: **(1) CUAUTITLÁN MÉXICO 0001**

Al **31** de **DICIEMBRE** de 2022 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (4)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-013-0012-0952-2022	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE SAN JORGE ENTRE AV. SANTA ELENA Y AV. TEYAHUALCO.	CUAM/DGDM-DOP/IR-016/PAD/CONTRATO-016/2022	FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA	23/08/2022	06/10/2022	CONTRATO		100	100	260102	PAD	1,498,638.24
1235-013-0016-0956-2022	REMODELACIÓN DE CASA DE CUBIERTA	CUAM/DGDM-DOP/LP-46/PAD/CONTRATO-061/DGDM-DOP/IR-061/2022	COLONIA CENTRO	22/11/2022	21/12/2022	CONTRATO	X	100	100	260102	PAD	5,797,161.71
1235-013-018-0958-2022	CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE CUBIERTA	CUAM/DGDM-DOP/LP-061/PAD/CONTRATO-059/DGDM-DOP/IR-059/2022	FRACCIONAMIENTO ALBORADA	19/12/2022	30/12/2022	CONTRATO		100	50	260102	PAD	2,000,000.00
1235-013-019-0959-2022	TECHO EN ESC. PRIM.	CUAM/DGDM-DOP/LP-059/PAD/CONTRATO-057/2022	COLONIA JOYAS DE CUAUTITLÁN	19/12/2022	30/12/2022	CONTRATO		100	50	260102	PAD	2,000,000.00
1235-013-020-0960-2022	CONSTRUCCION DE ARCO	CUAM/DGDM-DOP/AD-060/PAD/CONTRATO-057/2022	COLONIA JOYAS DE CUAUTITLÁN	19/12/2022	30/12/2022	CONTRATO		100	50	260102	PAD	1,500,000.00
1235-15-25-0963-2021	RECARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA DE LA AV. TEYAHUALCO TRAMO DE ARCO DE SANTA ELENA AV. COLA DE CABALLO	CUAM/DOP/FEFOM/IR-064/2021	SANTA ELENA	22/09/2021	21/10/2021	CONTRATO		100	100	260101	FEFOM	0.01
1235-18-03-0962-2021	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE 5 DE MAYO TRAMO DE AV. FERRONALES A REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE UNO, EN EL TRAMO AV. ENRIQUE DUNANT.	CUAM/DOP/RP/IR-070/2021	SAN MATEO IXTACALCO	19/11/2021	19/12/2021	CONTRATO		100	100	110101	RECURSOS PROPIOS	3,779,637.42
1235-018-006-0965-2022	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 845, RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	CUAM/DGDM-DOP/IR-003/RP/CONTRATO-003/2022	COLONIA EL PARTIDOR	23/05/2022	21/06/2022	CONTRATO		100	100	110101	RECURSOS PROPIOS	1,295,998.04
1235-018-0008-0967-2022	AMPLIACIÓN DEL DIF	CUAM/DGDM-DOP/AD-013/RP/CONTRATO-013/2022	FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA	11/06/2022	09/08/2022	CONTRATO		100	100	110101	RECURSOS PROPIOS	0.03
1235-018-0012-0971-2022	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LIBRAMIENTO SAN MATEO, EN EL TRAMO CAMINO TEJOCOTE A CALLE CINCO DE MAYO	CUAM/DGDM-DOP/LP-007/RP/CONTRATO-026/RP/CONTRATO-027/2022	COLONIA PUENTE JABONERO	18/05/2022	14/10/2022	CONTRATO	X	95	60	110101	RECURSOS PROPIOS	4,595,453.30
1235-018-0016-0975-2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE 8 DE AGOSTO DE 1979.	CUAM/DGDM-DOP/LP-049/RP/CONTRATO-046/2022	FRACCIONAMIENTO SAN MATEO IXTACALCO	08/09/2022	22/10/2022	CONTRATO		100	100	110101	RECURSOS PROPIOS	6,787,777.38
1235-018-0019-0978-2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA PRIVADA ALLENDE.	CUAM/DOP/IR-051/RP/CONTRATO-048/2022	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	28/11/2022	11/01/2023	CONTRATO		100	100	110101	RECURSOS PROPIOS	4,814,727.88
1235-018-0020-0979-2022			COLONIA LA TRINIDAD	02/12/2022	15/01/2023	CONTRATO		100	100	110101	RECURSOS PROPIOS	900,919.85



Cuenta Pública 2022
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) CUAUTITLAN MÉXICO 0001

Al 31 de DICIEMBRE de 2022 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-018-0023-0982-2022	CONSTRUCCIÓN DE ENTUBADO DE ZANJA A CIELO ABIERTO, EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE, DEL TRAMO CALLE EL MIRADOR Y CALLE ALAMOS.	CUAM/DOP/IR-043/FISMDF/CONTRATO-040/2022	COLONIA SANTA MARÍA HUECATITLA	16/11/2022	20/12/2022	CONTRATO		100	100	250101 y 110101	FISM DF Y RECURSO PROPIOS	3,642,623.93
1235-019-08-0968-2021	CONEXIÓN DE DRENAJE DE 5 DE MAYO	CUAM/DOP/FISMDF/AD-053/2021	COLONIA GUADALUPE	25/08/2021	23/09/2021	CONTRATO		100	100	250101	FISMDF	65,675.02
											Total (13)	48,740,420.88

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota: llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.

C. P. ALDO LEDEZMA REYNA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ELBA TIRRE SILVA LOPEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

DR. JOSÉ GUADALUPE SIXTOS BETANCOURT
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS