



Cuenta Pública 2023
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) CUAUTITLAN MÉXICO 0001

Al 31 de DICIEMBRE de 2023 (2)

1235-15-25-0963-2021	REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA DE LA AV. TEYAHUALCO TRAMO DE ARCO DE SANTA ELENA-AV. COLA DE CABALLO	CUAM/DOP/FEFOM/IR-064/2021	SANTA ELENA	22/09/2021	21/10/2021	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	100	100	260101	FEFOM	0.01
1235-15-38-0964-2023	REMODELACIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA	CUAM/DOP/IR-013/FEFOM/CONTRATO-013/2023	FRACCIONAMIENTO LA GUADALUPANA	29/08/2023	12/10/2023	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	100	100	260101	FEFOM	514,597.00
1235-18-03-0962-2021	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE 5 DE MAYO TRAMO DE AV. FERRONALES A CALLE ALFAREROS	CUAM/DOP/RP/IR-070/2021	SAN MATEO IXTACALCO	19/11/2021	19/12/2021	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	100	100	110101	RECURSOS PROPIOS	-
1235-018-006-0965-2022	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE UNO, EN EL TRAMO AV. ENRIQUE DUNANT.	CUAM/DGDM-DOP/IR-003/RP/CONTRATO-003/2022	COLONIA EL PARTIDOR	23/05/2022	21/06/2022	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	100	100	110101	RECURSOS PROPIOS	1,295,998.04
1235-018-0008-0967-2022	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 845, RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	CUAM/DGDM-DOP/AD-013/RP/CONTRATO-013/2022	FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA	11/06/2022	09/08/2022	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	100	100	110101	RECURSOS PROPIOS	0.03
1235-018-0012-0971-2022	AMPLIACIÓN DEL DIF MUNICIPAL.	CUAM/DGDM-DOP/LP-002/RP/CONTRATO-002/2022	COLONIA PUENTE JABONERO	18/05/2022	14/10/2022	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	95	60	110101	RECURSOS PROPIOS	4,595,453.30
1235-018-0019-0978-2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE 8 DE AGOSTO DE 1979.	CUAM/DOP/LP-049/RP/CONTRATO-046/2022	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	28/11/2022	11/01/2023	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	100	100	110101	RECURSOS PROPIOS	5,094,645.88
1235-018-0020-0979-2022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA PRIVADA ALLENDE.	CUAM/DOP/IR-051/RP/CONTRATO-048/2022	COLONIA LA TRINIDAD	02/12/2022	15/01/2023	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	100	100	110101	RECURSOS PROPIOS	938,507.52
1235-018-0024-0983-2022	CONSTRUCCIÓN DE ENTUBADO DE ZANJA A CIELO ABIERTO, EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE, DEL TRAMO CALLE EL MIRADOR Y CALLE ALÁMOS.	CUAM/DOP/IR-043/FISMDF/CONTRATO-040/2022	COLONIA SANTA MARÍA HUECATITLA	16/11/2022	20/12/2022	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	100	100	110101	RECURSOS PROPIOS	0.01
1235-018-0025-0961-2022	REHABILITACIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL LIC. BENITO JUAREZ.	CUAM/DGDM-DOP/AD-029/RP/CONTRATO-025/2022	FRACCIONAMIENTO COLONIA CENTRO	15/08/2023	13/09/2023	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	100	100	110101	RECURSOS PROPIOS	1,698,609.52
1235-018-0026-0961-2022	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE VIGILANCIA Y CASETAS	CUAM/DGDM-DOP/IR-027/RP/CONTRATO-028/2022	COLONIA CENTRO, LOMA BONITA, SAN BLAS II, SAN FRANCISCO CASCANTITLA Y SANTA MARÍA HUECATITLA.	20/09/2022	18/11/2022	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	100	100	110101	RECURSOS PROPIOS	1,986,850.02



Cuenta Pública 2023
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) CUAUTITLAN MÉXICO 0001

Al 31 de DICIEMBRE de 2023 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-01-491-928-016	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ Y PARQUE WENCESLAO LABRA	CUA/DOP/AD-002 /RM/2016	COLONIA CENTRO	23/03/2016	20/17/2016	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	100	99	110101	RECURSOS PROPIOS	893,063.91
1235-01-0504-0949-2019	REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LATERALES DEL PUENTE DEPRIMIDO, TRAMO 5 DE MAYO A FERRONALES PONIENTE.	CUAM/DOP/RP /IR-005/2019	COL. CENTRO CUAUTITLAN MEXICO.	02/09/2019	30/09/2019	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	100	99	110101	RECURSOS PROPIOS	695,577.29
1235-02-980-965-2021	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO GALAXIA, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN MÉXICO	CUAM/DOP/FISDMDF/IR-052/2021	FRACCIONAMIENTO GALAXIA	30/07/2021	14/09/2021	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	100	100	250101	FISDMDF	0.01
1235-02-981-966-2022	REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ALCATRAZ, DEL TRAMO AV. SAN ROQUE Y CALLE HANK GONZALEZ	CUAM/DGDM-DOP/IR-005/FISDMDF/CONTRATO-005/2022	FRACCIONAMIENTO SAN ROQUE	06/06/202	20/07/2022	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	100	100	250101	FISDMDF	0.01
1235-02-989-967-2022	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN CANCHAS DE BASQUETBOL EN EL ESTADIO LOS PINOS	CUAM/DOP/AD-057/FISDMDF/CONTRATO-054/2022	COLONIA ROMITA Y EL HUERTO	44914	30/12/2022	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	100	100	250101	FISDMDF	3,476,697.76
1235-08-01-0917-2015	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN CAMINO A LA LAGUNA.	CUA/DOP/IR-076/FISE/2015	FRACCIONAMIENTO LA LAGUNA	28/10/2015	11/12/2015	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	94	93	250101	FISE	2,212,913.32
1235-11-01-0933-017	CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER	CUA/DOP/LP-007/FFI/2016	COL. CENTRO	09/11/2016	27/01/2017	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	30	22	260103	FFI	1,145,095.07
1235-13-01-0933-2017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIHRÁULICO EN CALLE CAMINO A LA TRINIDAD.	CUA/DOP/LP-018/PAD/20107	COL. TRINIDAD	21/06/2017	08/09/2017	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	100	83	260102	PAD	3,684,609.11
1235-013-0008-0948-2022	REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE BLVD. DE LA JOYA LADO NORTE Y BLVD. DE LA JOYA LADO SUR.	CUAM/DGDM-DOP/LP-018//PAD/CONTRATO-018/2022	FRACCIONAMIENTO JOYAS DE CUAUTITLAN	14/07/2022	11/10/2022	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	100	100	260102	PAD	0.02
1235-013-0016-0956-2022	REMODELACIÓN DE CASA DE CULTURA	CUAM/DGDM-DOP/LP-46/PAD/CONTRATO-044/2022	COLONIA CENTRO	22/11/2022	21/12/2022	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	100	100	260102	PAD	5,797,161.71



Cuenta Pública 2023
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) CUAUTITLÁN MÉXICO 0001

Al 31 de DICIEMBRE de 2023 (2)

1235-018-0028-0972-2023	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO HACIENDA	CUAM/DOP-AD-024/RP/CONTRATO-022/2023	FRACCIONAMIENTO HACIENDA DE CUAUTITLÁN	02/12/2023	09/12/2023	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	100	100	110101	RECURSOS PROPIOS	519,525.72
1235-018-0029-0972-2023	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO MISIONES	CUAM/DOP-AD-025/RP/CONTRATO-023/2023	FRACCIONAMIENTO MISIONES	19/10/2023	26/10/2023	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	100	100	110101	RECURSOS PROPIOS	1,210,615.44
1235-020-0016-0933-2023	ENTUBADO DE ZANJA DE AGUAS NEGRAS EN CALLE PROF. CARLOS HANK GÓNZALEZ EN EL TRAMO DE CALLE LLANURA A CALLE PERSEO	CUAM/DOP/LP-008/FAISMUN/CONTRATO-008/2023	FRACCIONAMIENTO GALAXIA	04/10/2023	13/12/2023	CONTRATO	Bienes de Dominio Público	100	100	250101	FAISMUN	0.01
Total (13)												35,759,920.65

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota! llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.

C.P. ALDO LEDEZMA REYNA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



DR. EN A.P. JULIO CÉSAR PÁRAMO MASCOTE
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



LIC. ELBA IRENE SILVA LOPEZ
TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL



ARQ. JORGE LUIS CRISTALES VÍQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

